

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Název akce: „Brněnská – Pod Strání“

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 15-200

- 1. Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.**
se sídlem Hradec Králové, Poučkovská 153, PSČ 500 03
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1625,
zastoupená: Ing. Miloslavem Kulichem, předsedou představenstva

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Kulich, předseda představenstva

tel. 465090101

e-mail: kulich@dpmhk.cz

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

náměstek

IC: 25267213

DIČ: CZ25267213

(dále jen „objednatel“)

- 2. PRAGOPROJEKT, a. s.,**
se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434,
zastoupená: Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva
IČ: 452 72 387
DIČ: CZ45272387

oprávněn jednat ve věcech smluvních: [redacted]

oprávněn jednat ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se objednatel a zhotovitel dohodli na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází k rozšíření předmětu plnění, navýšení ceny a změně doby zhotovení díla pro akci s názvem:

„Výstavba trakčního trolejového vedení nové trolejbusové trati v Hradci Králové: Brněnská – Pod Strání“

**I.
Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje z důvodu požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královohradeckého kraje na projednání záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1. písmeno A) se doplňuje následovně

- *zpracování oznámení na záměr „Výstavba trakčních trolejových vedení pro trolejbusové tratě v Hradci králové, Brněnská – Pod Strání“, v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. a odevzdání oznámení příslušnému úřadu*
2. Termín doby zhotovení díla se mění z důvodu požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královohradeckého kraje na projednání záměru podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

Čl. IV. Doba zhotovení díla, odst. 1 se mění následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno postupně v těchto dílčích částech (článek II odst. 1 Smlouvy) a termínech:

- | | |
|---|---|
| ➤ <i>Uzavření smlouvy o dílo</i> | <i>04/2015</i> |
| ➤ <i>Projektová dokumentace TTV, kabelových tras a souvisejících investic pro územní řízení</i> | <i>06/2015</i> |
| ➤ <i>Zpracování oznámení dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb.</i> | <i>8 týdnů od podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo</i> |
| ➤ <i>Podání žádosti o vydání všech územních rozhodnutí</i> | <i>podání žádosti o ÚR do 60 dní od získání stanoviska EIA</i> |
| ➤ <i>Projektová dokumentace TTV, kabelových tras a souvisejících investic pro stavební povolení</i> | <i>koncept dokumentace k projednání s dotčenými orgány a organizacemi do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR</i> |
| ➤ <i>Projektová dokumentace TTV, kabelových tras a souvisejících investic pro stavební povolení</i> | <i>čistopis dokumentace do 14 dní od získání všech potřebných vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí</i> |

➤ **Podání návrhu na stavební povolení**

**do 14 dní od získání všech
potřebných vyjádření
dotčených orgánů a
organizací a správců
inženýrských sítí“**

3. Cena díla se mění z důvodu požadavku odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Královohradeckého kraje na zpracování oznámení na záměr „Výstavba trakčních trolejových vedení pro trolejbusové tratě v Hradci králové, Bručenská – Pod Strání“, v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb.

Čl. V. Cena díla, odst. 1 se mění následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 352.500,- Kč bez připočtení daně z přidané hodnoty (DPH), a to jako na ceně pevné.

<i>Původní cena dle Smlouvy o dílo (bez DPH)</i>	<i>265 500,-Kč</i>
<i>Navyšení ceny dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</i>	<i>87 000,-Kč</i>
<i>Cena celkem dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 (bez DPH)</i>	<i>352 500,-Kč</i>

Specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou.

V Praze dne: 16.12.2015

V Hradci Králové (8. 12. 2015)

Za zhotovitele:

Za objednatel:

Ing. Miroslav Svoboda
předseda představenstva
PRAGOPROJEKT, a.s.

Ing. Miloš Kulich
předseda představenstva
Dopravní podnik města Hradce Králové a.s.

PRAGOPROJEKT, a.s.